

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DN SI AUTOSTRĂZI
DEPARTAMENTUL ÎNTREȚINERE DN SI AUTOSTRĂZI
Serviciul Întreținere Lucrări de Arta si Clădiri

20 / 3035 / 02.08.2022

AVIZAT,
Director Direcția
Întreținere DN si Autostrăzi,
ing. Florin DASCĂLU



Florin Dascălu

CAIET DE SARCINI PRELIMINAR

având ca obiect

**„Acord Cadru pe 3 ani furnizare produse, transport si montaj - Depozite
modulare acoperite pentru material antiderapant (sare)
DRDP 1-8”**

CAP 1: INFORMAȚII GENERALE

1.1 Denumirea lucrării: **Acord Cadru pe 3 ani furnizare produse, transport si montaj - Depozite modulare acoperite pentru material antiderapant (sare) DRDP 1-8**

1.2 Autoritatea Contractantă: **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DN SI AUTOSTRĂZI / DEPARTAMENTUL ÎNTREȚINERE DN SI AUTOSTRĂZI / Serviciul Întreținere Lucrări de Arta si Clădiri**

1.3 Amplasamentul obiectivelor: **DRDP 1-8 (conform Anexa 1)**

Nota: La solicitarea D.R.D.P. 1-8 amplasamentele prevazute in Anexa 1 se pot reloca in functie de necesarul de stocare .

CAP 2: PRODUSELE SOLICITATE

Prezentul Caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante. Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale.

2.1. Obiectiv general

Obiectivul achizitiei este acela de a incheia un Acord Cadru de furnizare, transport si montare **“Depozite modulare acoperite pentru material antiderapant (sare) pentru DRDP 1-8”** (conform Anexa 1) denumit in continuare *Depozite*.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziția:

Achiziția depozitelor de sare modulare acoperite este necesară pentru stocarea si adăpostirea de intemperii a sării geme pentru drumuri, utilizata in activitatea de prevenire si combatere a înzăpezirii drumurilor naționale de pe raza D.R.D.P.1-8.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractanta:

In conformitate cu prevederile „*Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice*”, indicativ AND 525-2013, administratorul drumului public este obligat sa intervină pentru combaterea poleiului și înzăpezirii pe drumurile din administrare, astfel incat traficul pe drumurile naționale si autostrăzi sa se desfășoare in condiții de siguranță.

Principalul material antiderapant, pentru combaterea poleiului și înzăpezirii pentru drumuri, este sarea gemă (NaCl - clorura de sodiu), material hidrosensibil. In consecință, pregătirea sezonului rece necesită aprovizionarea etapizată cu sare si depozitarea in depozite acoperite.

Beneficiile anticipate a fi obținute sunt multiple. Respectarea reglementarilor privind protecția mediului. Un alt avantaj este menținerea sării într-o stare uscata care are ca efect creșterea eficienței acțiunii de combatere a poleiului.

CAP. 3. DESCRIEREA DEPOZITULUI:

3.1 Depozitul modular:

Depozitul modular acoperit trebuie sa fie o structura autoportantă modulara, cu dimensiuni suficiente pentru efectuarea cu ușurință a manevrelor de încărcare si descărcare a materialului si de a asigura la nevoie adăpostirea utilajelor si echipamentelor cu gabarit mare, înălțimea depozitului in punctul cel mai înalt la interior va fi de minim $h = 5,00$ m .

Structura va fi realizata din grinzi cu zabrele metalice protejate anticoroziv, prin zincare termica, rigidizate cu tiranți transversali, ce se vor fixa pe elemente prefabricate din beton-armat tip „L” sau similar, cu inaltimea de 2.00 metri, grosimea minima de 16 cm si vor avea suprafata betonului protejata anticoroziv la actiunea sarii.

Peste structura metalica din grinzi cu zabrele se va monta o invelitoare din tabla

zincata ondulata care va funcționa ca acoperiș și pereți.

Elementele prefabricate se vor monta pe o suprafață plană din beton/asfalt.

Depozitele trebuie să fie de tip demontabil și reutilizabil cu sistem de ancorare și fixare a elementelor prefabricate adaptabil la condițiile din amplasament.

Stabilitatea și rezistența să fie similare unei construcții. Forma grinzilor metalice cu zabrele va fi rotunjită pentru reducerea efectului forței încărcărilor la vânt și zăpadă, oferind protecție maximă la intemperii.

Dimensiuni:

- Lățime: 10,00 m;
- Lungime: 12,00 m;
- Înălțimea la punctul cel mai înalt la interior : minim 5,00 m;
- Echidistanța între fermele metalice: 3,00 m;
- Pereții transversali de închidere (capetele depozitului):
 1. capatul de acces va fi prevăzut cu sistem de închidere tip prelată/poartă/rulou cu dimensiuni minime ce trebuie să asigure accesul utilajelor:
 - Lățimea porții: minim 4,00 m;
 - Înălțimea porții: minim 4,00 m;
 2. al doilea capat va închide la partea inferioară cu elemente prefabricate din beton-armat tip „L” cu înălțimea de 2.00 metri și va fi prevăzut cu aerisire la partea superioară a peretelui din tablă ondulată.

Schițele orientative sunt prezentate în Plansa 1, 2 și 3.

Structura:

Structura metalică va fi realizată din arce verticale confecționate din oțel foarte rezistent, protejat prin zincare la cald cu un strat anticoroziv puternic, conform SR EN ISO 1461.

Tabla zincată ondulată va avea următoarele caracteristici:

- grosimea minimă de 0,5 mm;
- va fi protejată prin zincare la cald cu un strat anticoroziv puternic, conform SR EN ISO 1461.

3.2 Transport și montaj

Furnizorul va asigura transportul și montajul produsului, conform instrucțiunilor de montaj proprii, pe cheltuiala acestuia (locațiile unde vor fi amplasate depozitele se regăsesc în Anexa 1).

3.3 Termen de livrare și montare

Livrarea și montarea se va efectua pe baza unui Contract Subsecvent.

După încheierea Contractului Subsecvent, în termen de 5 zile lucrătoare, Furnizorul va constitui Garanția de Bună Executie.

După constituirea acesteia, Autoritatea Contractantă va emite Ordinul de Începere în maxim 5 zile lucrătoare.

Furnizorul va anunța Autoritatea Contractantă asupra perioadei în care va avea loc livrarea și montarea (în termen de **60 de zile** de la primirea Ordinului de Începere).

Furnizorul este responsabil de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse în timpul transportului, manipulării și montării depozitului modular acoperit.

CAP. 4 ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

4.1 Atribuțiile și responsabilitățile Furnizorului- Furnizorului

Furnizorul este direct răspunzător pentru punerea în opera a materialelor furnizate.

Furnizorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului de furnizare, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative, inclusiv de poluare a mediului.

Furnizorul are obligația să înlocuiască în termen de max. 15 zile, pe cheltuiala sa, materialele

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, refuzate de Autoritatea Contractanta.

Furnizorul răspunde de integritatea autovehiculelor, utilajelor care efectuează transportul și montarea. Autovehiculele care efectuează transportul, vor respecta tonajele maxime pe axe stabilite de OG nr. 43/1997, *privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare*.

Pe parcursul efectuării transportului și montajului, Furnizorul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor și căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia autorității contractante sau a oricărei persoane.

Furnizorul va despăgubi Autoritatea Contractanta împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție (daune-interese, costuri taxe și cheltuieli) indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Furnizorului.

Furnizorul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția mediului pe parcursul efectuării transportului și montajului.

4.2 Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractanta are obligația de a pune la dispoziția Furnizorului terenul liber pentru montarea depozitului modular acoperit. Acesta va fi montat în una din următoarele soluții:

- soclu de beton mobil, cu dimensiuni similare (parapeti tip New Jersey, grinzi de poduri, etc.);
- sol, suprafața betonată (aprox. 10 cm);
- sol, ancorat cu dispozitive speciale în pământ.

Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția Furnizorului orice informații pe care aceasta le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.

Autoritatea Contractanta va confirma, prin reprezentatul sau în teritoriu, finalizarea montării depozitului modular acoperit.

Autoritatea Contractanta are obligația de a controla, verifica și confirma lucrările efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.

Autoritatea Contractanta poate să renunțe la execuția unuia sau mai multor depozite unilaterale.

Autoritatea Contractanta poate reloca unul sau mai multe depozite în funcție de necesar.

La solicitarea Autorității Contractante se pot executa depozite noi având suprafața (amprenta la sol) mai mare/mică de 120 mp, iar pretul acestuia va fi majorat/diminuat proporțional cu suprafața.

4.3 Recepția Depozitului

Recepția se va efectua pe baza de Proces verbal semnat de Furnizor și Autoritatea Contractanta în două etape:

- **Etapa 1**

- Recepția la terminarea lucrărilor**

- Aceasta se va efectua după finalizarea montajului fiecărui depozit.

- În vederea demarării Recepției la terminarea lucrărilor, Furnizorul va comunica Autorității Contractante data terminării tuturor lucrărilor pentru fiecare Depozit în parte și va solicita stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție.

Recepția la terminarea lucrărilor cantitativă și calitativă a depozitului se va face la sediul Autorității Contractate – **la amplasamentul depozitului modular (conform Anexa 1)**, în prezența Furnizorului, pe baza documentelor de livrare și va fi precedată de o inspecție.

În termen de maxim 5 zile de la data primirii solicitării transmise de Contractant, va fi efectuată inspecția de către o comisie compusă din reprezentanți ai Autorității Contractate și ai Furnizorului. Comisia va încheia un proces verbal de inspecție în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale inspecției, eventuale obiecțiuni, precum și măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Termenul pentru remedierea neconformităților de către Contractant va fi stabilit de comun acord dar fără a depăși 60 de zile de la încheierea Procesului Verbal de inspecție. Acest termen poate fi decalat la solicitarea Furnizorului până la 60 de zile doar în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților împiedică remedierea neconformităților constatate.

După efectuarea eventualelor remedieri consemnate în procesul verbal de inspecție și confirmarea acestora de Șeful de District, se va face recepția Depozitului.

Recepția la terminarea lucrărilor de montare a depozitului modular acoperit, reprezintă acțiunea prin care Autoritatea Contractantă acceptă și preia produsul în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și oferta tehnică.

Recepția va fi efectuată de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai Autorității Contractate. Comisia va încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepției.

La recepția la terminarea lucrărilor, Furnizorul va prezenta următoarele documente în 4 exemplare:

1. Procesul verbal de predare-primire amplasament;
2. Certificate de calitate pentru produse (structura metalică + învelitoare tablă ondulată zincată);
3. Situația de lucrări (vizată de Șeful de District);
4. Certificat de garanție a produsului (minim 5 ani/conform ofertei), împreună cu Documentația produsului.

- **Etapa 2**

- Recepția finală**

În vederea demarării acesteia, Contractantul va solicita Autorității Contractante, cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării perioadei de garanție, efectuarea Recepției finale.

Autoritatea Contractantă va stabili data Recepției finale în maxim 15 zile de la data expirării perioadei de garanție.

În cazul în care în timpul Recepției finale se constată existența unor neconformități care pot fi înlăturare, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare, recepția poate fi suspendată, iar termenul acordat pentru remedierea acestora va fi stabilit de comun acord între Autoritatea Contractantă și Contractant, fără a depăși 60 de zile de la constatarea neconformităților. Acest termen poate fi decalat la solicitarea Furnizorului până la 60 de zile doar în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților împiedică remedierea neconformităților constatate.

La expirarea termenului de remediere, se reia Recepția finală, care se finalizează cu întocmirea Procesului verbal de Recepție finală, de admitere sau respingere a recepției.

4.4 Modalități și condiții de plată

Factura se va emite după aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor de către Autoritatea Contractantă.

Factura în original, semnată și stampilată se comunică Autorității Contractate prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Autorității Contractante.

Factura aferentă produsului, având ca sursă de finanțare venituri proprii conform listei de investiții și dotări pentru anul I, II, III (acord cadru pe 3 ani) va fi achitată în termen de 45 de zile de la primirea acesteia de către Autoritatea Contractantă (DRDP 1-8).

Plata se va efectua de către Autoritatea Contractantă în lei, în baza facturii emisă de Furnizor și acceptată la plată de Autoritatea Contractantă.

Factura va fi însoțită de următoarele documente:

- a) avizul de însoțire a mărfii;
- b) certificate de conformitate;
- c) certificate de garanție;
- d) situația de lucrări;
- e) proces verbal la terminarea lucrării.

4.5 Perioada de garanție

Minim 60 de luni de la data Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

4.6 Garantia pentru Depozite

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata prin Caietul de sarcini/ofertata pentru fiecare produs.

Perioada de garantie incepe de la data aprobarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta.

Pe intreaga perioada de garantie, toate eventualele defectiuni calitative vor fi remediate pe cheltuiala Furnizorului, in baza solutiilor de remediere stabilite de acesta si aprobate de Autoritatea Contractanta.

Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de “defect” trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeati de parti prin contract, avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice si cerintele functionale din Caietul de sarcini.

4.7 Garantia de buna executie

Furnizorul va avea obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul Contractului subsecvent, fara TVA.

Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza

- a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data aprobarii Procesului verbal de receptiei la terminarea lucrarilor, daca Autoritatea Contractanta nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
- b) Restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, in termen de 14 zile de la data aprobarii Procesului verbal de receptie finala.

CAP. 5 : MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

5.1 PROPUNERE TEHNICĂ:

Propunerea tehnică va exprima modul în care ofertantul înțelege obiectului contractului, rezultatele așteptate și metodologia de realizare a activităților.

Pentru structurarea informației Ofertantul va completa si va include IN MOD OBLIGATORIU in Propunerea Tehnica cel puțin următoarele secțiuni:

➤ **Descrierea Depozitului**

Ofertantul va pune la dispoziție datele tehnice ale Depozitului, calcule de rezistență, certificate de conformitate, certificate de garanție, planșe cu dispoziția generală, vedere tridimensională a depozitului, din care sa reiasă dimensiunile (lățime, lungime, înălțime, interdistanta dintre fermele metalice, etc.) si Detalii de Execuție (sistem de ancorare la sol, ferme, tiranți, rigidizări, etc.).

Nu se admite formularea propunerii tehnice in genul “copy/paste” din caietul de sarcini, acest tip de abordare atrăgând respingerea ofertei.

➤ **Programul de execuție a lucrărilor – furnizare si montare**

Se va prezenta graficul de lucrări pentru furnizarea, transportul si montarea depozitelor, dupa semnarea Contractului Subsecvent.

- Orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității propunerii tehnice raportat la cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzător cerințele documentației tehnice vor fi declarate neconforme.

5.2 PROPUNERE FINANCIARĂ:

Propunerea financiară va cuprinde Centralizatorul valoric.

CAP. 6 CRITERIU DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractanta alege criteriul de atribuire astfel:

-Factorii de evaluare ai ofertelor vor tine cont de doua componente :

1) **componenta financiara** (pretul ofertei) – **Pondere 80%**

Algoritm de calcul:

Pretul cel mai scazut (fara TVA) dintre preturile ofertelor admisibile (fara TVA) va obtine punctajul maxim acordat, respectiv 80 de puncte.

Celelalte oferte admisibile vor primi un punctaj calculat astfel: Punctaj oferta n=(Pretul ofertei admisibile cu cel ai mic pret fara TVA/PRETUL ofertei admisibile n fara TVA) X 80

2) **componenta tehnica** (Garantie) – **Pondere 20%**

Algoritm de calcul:

*Pentru ofertele cu un termen de garantie mai mare de **120 luni** , ofertele nu vor fi punctate suplimentar;*

*Pentru ofertele cu un termen de garantie de **60 luni**, ofertele vor primi 0 puncte si vor fi considerate conforme;*

*Pentru ofertele cu un termen de garantie **mai mic de 60 luni**, ofertele vor fi considerate neconforme.
((Nr. luni ofertat -60)/60)x20 = nr. punctaj*


PUNCTAJ TOTAL = Nr. puncte factor de evaluare I + Nr. puncte factor evaluare II

Ponderea de 20% pentru componenta tehnica si de 80% pentru componenta financiara a acestui Acord Cadru este in masura sa evidentieze avantajele obtinute prin achizitia de *Depozite modulare acoperite pentru material antiderapant (sare)* la un pret avantajos.

Director Adj. Directia Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi
Ec. Felician CERNASTEAN



Şef Departament Întreţinere DN si Autostrăzi,
ing. Răzvan Lucian VOICU



29.05.22

Serviciu Intretinere Lucrari de Arta si Cladiri

Întocmit,
ing. Bogdan BELEA



ing. George ISTUDOR



SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
	Nr. Depozite
TOTAL DRDP BUCURESTI	32
TOTAL DRDP Craiova	25
TOTAL DRDP Timisoara	28
TOTAL DRDP Cluj	25
TOTAL DRDP Brasov	35
TOTAL DRDP Iasi	34
TOTAL DRDP Buzau	18
TOTAL DRDP Constanta	16
TOTAL	213

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Bucuresti	SDN BUCURESTI	1
2	Bucuresti	SDN BUCURESTI	1
3	Bucuresti	SDN BUCURESTI	1
4	Bucuresti	SDN BUCURESTI	1
5	Bucuresti	SDN BUCURESTI	1
6	Bucuresti	SDN GIURGIU	1
7	Bucuresti	SDN GIURGIU	1
8	Bucuresti	SDN GIURGIU	1
		TOTAL	8
9	Bucuresti	SDN ALEXANDRIA	1
10	Bucuresti	SDN ALEXANDRIA	1
11	Bucuresti	SDN ALEXANDRIA	1
12	Bucuresti	SDN ALEXANDRIA	1
13	Bucuresti	SDN ALEXANDRIA	1
		TOTAL	5
14	Bucuresti	SDN PITESTI	1
15	Bucuresti	SDN PITESTI	1
16	Bucuresti	SDN PITESTI	1
17	Bucuresti	SDN PITESTI	1
18	Bucuresti	SDN PITESTI	1
19	Bucuresti	SDN PITESTI	1
20	Bucuresti	SDN PITESTI	1
21	Bucuresti	SDN PITESTI	1
22	Bucuresti	SDN PITESTI	1
		TOTAL	9
23	Bucuresti	SDN TARGOVISTE	1
24	Bucuresti	SDN TARGOVISTE	1
25	Bucuresti	SDN TARGOVISTE	1
26	Bucuresti	SDN TARGOVISTE	1
		TOTAL	4
27	Bucuresti	SDN PLOIESTI	1
28	Bucuresti	SDN PLOIESTI	1
29	Bucuresti	SDN PLOIESTI	1
		TOTAL	3
30	Bucuresti	SECTIA AUTOSTRAZI	1
31	Bucuresti	SECTIA AUTOSTRAZI	1
32	Bucuresti	SECTIA AUTOSTRAZI	1
		TOTAL	3
		TOTAL DRDP	32

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Craiova	SDN CRAIOVA	1
2	Craiova	SDN CRAIOVA	1
3	Craiova	SDN CRAIOVA	1
4	Craiova	SDN CRAIOVA	2
5	Craiova	SDN CRAIOVA	1
6	Craiova	SDN CRAIOVA	2
7	Craiova	SDN CRAIOVA	1
		TOTAL	9
8	Craiova	SDN TR. SEVERIN	1
9	Craiova	SDN TR. SEVERIN	2
		TOTAL	3
10	Craiova	SDN TARGU JIU	1
11	Craiova	SDN TARGU JIU	1
12	Craiova	SDN TARGU JIU	1
13	Craiova	SDN TARGU JIU	1
		TOTAL	4
14	Craiova	SDN RM. VALCEA	1
15	Craiova	SDN RM. VALCEA	1
16	Craiova	SDN RM. VALCEA	1
17	Craiova	SDN RM. VALCEA	1
		TOTAL	4
18	Craiova	SDN SLATINA	1
19	Craiova	SDN SLATINA	1
20	Craiova	SDN SLATINA	1
21	Craiova	SDN SLATINA	1
22	Craiova	SDN SLATINA	1
		TOTAL	5
		TOTAL DRDP	25

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Timisoara	SDN ARAD	1
2	Timisoara	SDN ARAD	1
3	Timisoara	SDN ARAD	1
		TOTAL	3
4	Timisoara	SDN CARANSEBES	1
5	Timisoara	SDN CARANSEBES	1
6	Timisoara	SDN CARANSEBES	2
7	Timisoara	SDN CARANSEBES	2
		TOTAL	6
8	Timisoara	SDN DEVA	1
9	Timisoara	SDN DEVA	1
10	Timisoara	SDN DEVA	1
11	Timisoara	SDN DEVA	1
12	Timisoara	SDN DEVA	1
13	Timisoara	SDN DEVA	1
		TOTAL	6
14	Timisoara	SDN ORSOVA	1
15	Timisoara	SDN ORSOVA	1
16	Timisoara	SDN ORSOVA	1
17	Timisoara	SDN ORSOVA	1
		TOTAL	4
18	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
19	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
20	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
21	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
22	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
23	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
24	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
25	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
26	Timisoara	SDN TIMISOARA	1
		TOTAL	9
		TOTAL DRDP	28

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Cluj	SDN CLUJ	1
2	Cluj	SDN CLUJ	1
3	Cluj	SDN CLUJ	1
4	Cluj	SDN CLUJ	1
5	Cluj	SDN CLUJ	1
6	Cluj	SDN CLUJ	1
		TOTAL	6
7	Cluj	SDN BISTRITA	1
8	Cluj	SDN BISTRITA	1
9	Cluj	SDN BISTRITA	1
10	Cluj	SDN BISTRITA	1
		TOTAL	4
11	Cluj	SDN BAIA MARE	1
12	Cluj	SDN BAIA MARE	1
13	Cluj	SDN BAIA MARE	1
14	Cluj	SDN BAIA MARE	1
		TOTAL	4
15	Cluj	SDN ALBA	1
16	Cluj	SDN ALBA	1
17	Cluj	SDN ALBA	1
18	Cluj	SDN ALBA	1
19	Cluj	SDN ALBA	1
20	Cluj	SDN ALBA	1
		TOTAL	6
21	Cluj	SDN SATU MARE	1
22	Cluj	SDN SATU MARE	1
23	Cluj	SDN SATU MARE	1
24	Cluj	SDN SATU MARE	1
25	Cluj	SDN SATU MARE	1
		TOTAL	5
		TOTAL DRDP	25

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Brasov	SDN BRASOV	1
2	Brasov	SDN BRASOV	1
3	Brasov	SDN BRASOV	1
4	Brasov	SDN BRASOV	1
5	Brasov	SDN BRASOV	1
6	Brasov	SDN BRASOV	1
		TOTAL	6
7	Brasov	SDN SIBIU	1
8	Brasov	SDN SIBIU	1
9	Brasov	SDN SIBIU	1
10	Brasov	SDN SIBIU	1
11	Brasov	SDN SIBIU	1
12	Brasov	SDN SIBIU	1
13	Brasov	SDN SIBIU	1
		TOTAL	7
14	Brasov	SDN TARGU MURES	2
15	Brasov	SDN TARGU MURES	1
16	Brasov	SDN TARGU MURES	1
		TOTAL	4
17	Brasov	SDN M. CIUC	1
18	Brasov	SDN M. CIUC	1
19	Brasov	SDN M. CIUC	1
20	Brasov	SDN M. CIUC	1
21	Brasov	SDN M. CIUC	1
22	Brasov	SDN M. CIUC	1
23	Brasov	SDN M. CIUC	1
24	Brasov	SDN M. CIUC	1
25	Brasov	SDN M. CIUC	1
26	Brasov	SDN M. CIUC	1
27		TOTAL	10
28	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
29	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
30	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
31	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
32	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
33	Brasov	SDN SF. GHEORGHE	1
		TOTAL	6
34	Brasov	SECTIA AUTOSTRAZI	1
35	Brasov	SECTIA AUTOSTRAZI	1
		TOTAL	2
		TOTAL DRDP	35

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Iasi	SDN BACAU	1
2	Iasi	SDN BACAU	1
3	Iasi	SDN BACAU	1
4	Iasi	SDN BACAU	1
5	Iasi	SDN BACAU	1
6	Iasi	SDN BACAU	1
7	Iasi	SDN BACAU	1
8	Iasi	SDN BACAU	1
		TOTAL	8
9	Iasi	SDN BOTOSANI	1
10	Iasi	SDN BOTOSANI	1
11	Iasi	SDN BOTOSANI	1
12	Iasi	SDN BOTOSANI	1
13	Iasi	SDN BOTOSANI	1
14	Iasi	SDN BOTOSANI	1
15	Iasi	SDN BARLAD	1
16	Iasi	SDN BARLAD	1
17	Iasi	SDN BARLAD	1
		TOTAL	9
18	Iasi	SDN CAMPULUNG MOLDOVENESC	1
19	Iasi	SDN CAMPULUNG MOLDOVENESC	1
20	Iasi	SDN CAMPULUNG MOLDOVENESC	1
21	Iasi	SDN CAMPULUNG MOLDOVENESC	1
22	Iasi	SDN CAMPULUNG MOLDOVENESC	1
		TOTAL	5
23	Iasi	SDN IASI	1
24	Iasi	SDN IASI	1
25	Iasi	SDN IASI	1
		TOTAL	3
26	Iasi	SDN PIATRA NEAMT	1
27	Iasi	SDN PIATRA NEAMT	1
28	Iasi	SDN PIATRA NEAMT	1
29	Iasi	SDN PIATRA NEAMT	1
30	Iasi	SDN PIATRA NEAMT	1
		TOTAL	5
31	Iasi	SDN SUCEAVA	1
32	Iasi	SDN SUCEAVA	1
33	Iasi	SDN SUCEAVA	1
34	Iasi	SDN SUCEAVA	1
		TOTAL	4
		TOTAL DRDP	34

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	BUZAU	SDN BUZAU	1
2	BUZAU	SDN BUZAU	1
3	BUZAU	SDN BUZAU	1
4	BUZAU	SDN BUZAU	1
5	BUZAU	SDN BUZAU	1
6	BUZAU	SDN BUZAU	1
7	BUZAU	SDN BUZAU	1
8	BUZAU	SDN BUZAU	1
9	BUZAU	SDN GALATI	1
10	BUZAU	SDN GALATI	1
11	BUZAU	SDN GALATI	1
12	BUZAU	SDN FOCSANI	1
13	BUZAU	SDN FOCSANI	1
14	BUZAU	SDN FOCSANI	1
15	BUZAU	SDN BRAILA	2
16	BUZAU	SDN BRAILA	2
TOTAL			18

NR CRT	DRDP	SDN / SA	NUMAR MAXIM DEPOZITE MODULARE
1	Constanta	SDN CALARASI	2
2	Constanta	SDN CALARASI	2
3	Constanta	SDN CALARASI	2
4	Constanta	SDN CALARASI	2
		TOTAL	8
5	Constanta	SDN CONSTANTA	2
6	Constanta	SDN CONSTANTA	2
7	Constanta	SDN CONSTANTA	2
		TOTAL	6
8	Constanta	SDN TULCEA	2
		TOTAL	2
		TOTAL DRDP	16